

Lettre d'information n°5

Octobre – Novembre – Décembre 2018

En octobre et novembre : poursuite du gros-œuvre et des incorporations électriques et de plomberie.



Poursuite du gros-œuvre : R+2 (en haut à gauche) et R+3 (en haut à droite) et des incorporations (à droite)

En décembre : démarrage du chantier voisin par le promoteur SLC Pitance

Démolition de la maison mitoyenne et démarrage des terrassements du chantier voisin



En décembre : intervention de nouvelles entreprises :

- Pose de la structure bois + charpente (FARJOT)
- Pose des menuiseries extérieures (PORALU BOIS)
- Pose des balcons métalliques (FONTBONNE)
- Réalisation d'une étanchéité provisoire (5^{ème} FACADE)
- Démarrage des cloisons intérieures (LARDY)

en vue d'une mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment en janvier 2019.



*Pose de la structure bois (en haut à gauche)
Pose des menuiseries extérieures et du système
d'accroche des balcons métalliques (en haut à
droite)
Pose des cloisons intérieures (à droite)*

Prochaines étapes

- **Janvier 2019** : Réalisation de la maçonnerie de la salle commune.
Mise hors d'eau du bâtiment avec la pose de la charpente + couverture
Pose des balcons
- **Printemps 2019** : intervention des corps d'état secondaires (carrelage, revêtements de sols, peinture, etc.)