

Lettre d'information n°1

Avril 2018



03/04/18 – Désamiantage de la façade avant/après avec échafaudage confiné



Dates clés :

Ordre de Service : 21 mars 2018

Démarrage du chantier : 26 mars 2018

Interventions du mois :

- FEDD pour le désamiantage
- CEDDIA pour la démolition
- Service Assainissement du Grand Lyon pour la suppression du branchement de la maison à démolir + la création du branchement définitif de notre bâtiment
- ENEDIS : pour la suppression et création de branchement électriques



10/04/18 - Création branchement à l'assainissement par le Grand Lyon



10/04/18 – Suppression du branchement électrique de la maison à démolir par ENEDIS

Prochaines étapes

- **D'ici fin avril** : démolition du bâtiment + arrachage des arbres à l'avant + élagage du platane conservé
- **Mai 2018** : terrassements + réalisation des parois berlinoises
- **Juin 2018** : montage de la grue + démarrage du gros-œuvre
- **Septembre 2018** : Pose de la première pierre